

Achterweg 2, 4001 MV Tiel
Postbus 6325, 4000 HH Tiel
Telefoon: (0344) 637 111
Telefax: (0344) 637 299
E-mail: gemeente@tiel.nl
Internet: www.tiel.nl

Doorkiesnummer: (0344)

Tiel : 08-10-2024
Kenmerk : 17-01 Wadenoijenlaan e.o.
Onderwerp : Status voortgang project Wadenoijenlaan e.o. (Tiel-West)

Beste bewoners,

Graag willen wij u met deze brief op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken over de geplande reconstructie bij u in de wijk. Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er nog geen werkzaamheden zijn begonnen terwijl wij dat wel graag hadden willen doen. Dat heeft een aantal oorzaken die wij graag willen toelichten.

Waarom duurt het langer dan gehoopt?

Eind 2023 is het definitief ontwerp samen met de inbreng uit de wijk tot stand gekomen.

Deze kunt u nog steeds bekijken via de website: eenfijnebuurt.nl/wadenoijenlaan.

Zoals bij de laatste presentatie van het plan is aangegeven moesten er nog veel zaken verder uitgewerkt worden voordat de uitvoering kan beginnen. Het gaat om een compleet nieuw rioleringsplan en de afstemming met de bedrijven voor kabels en leidingen (K&L). Die gaan pas aan de slag met een goedgekeurd definitief ontwerp.

Begin 2024 zijn de tekeningen nog met enkele punten aangepast. Het rioleringsplan bleek niet te kloppen met de ingemeten situatie. We hebben daarom diverse nieuwe metingen verricht in de wijk. Vervolgens zijn deze gegevens verwerkt tot een nieuw rioleringsplan. Dit kostte tijd. In die tussentijd zijn er ook diverse personele wisselingen bij het ingenieursbureau geweest waardoor er minder capaciteit was om dit project direct verder uit te werken.

Het nieuwe rioleringsplan ligt nu al geruime tijd ter beoordeling bij de K&L bedrijven. Zij moeten nagaan waar er voor hen een mogelijke vervanging van hun netwerk nodig is en hebben hier heel gedetailleerde informatie voor nodig. Tot op de dag van vandaag hebben wij daar nog geen uitsluitsel over.

Ondertussen zijn wij wel druk bezig om de contractstukken voor dit project in orde te krijgen. Aangezien het een zeer omvangrijk project is van zo'n tien miljoen euro (?) kost ook dat veel tijd. Wij gaan het daarom niet redden om dit jaar een start te maken met de uitvoering. Wat we doen willen we goed doen en dat duurt langer dan gehoopt. Wij vragen u dus om nog even geduld te hebben zodat we als we starten er ook zeker van zijn dat het verantwoord kan. Een aannemer met het juiste plan zorgt er ook voor dat de overlast voor u beperkt blijft en dat de leefbaarheid in de wijk gewaarborgd blijft.

Hoe nu verder?

Samen met het ingenieursbureau streven we naar een oplevering van de contractstukken uiterlijk eind

2024. Dan kunnen wij begin 2025 een selectie starten voor een aannemer voor dit werk. Samen met deze aannemer worden dan de uitvoeringsplannen gemaakt zodat we een definitieve start van het werk aan u kunnen presenteren. Hierbij willen we werken naar eind eerste kwartaal, begin tweede kwartaal 2025 dat we kunnen starten bij u in de wijk.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u contact met mij opnemen.. Dat kan op de volgende manieren:

- Mail: [REDACTED]
- Telefoon: [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Projectleider afdeling Leefomgeving